



Ref: 2024/

الإشارة : خ هـ /

Date: 2024/11/28 التاريخ:

الموضوع: أعمال توريد وتركيب مبنى حراسة جاهز لإدارة الأمن والسلامة في مجمع

وزارة الإعلام – شارع السور

إنه في يوم الخميس الموافق 2024/11/28 في الساعة الحادية عشرة صباحاً تم عمل محضر اجتماع تمهيدي بخصوص الممارسة أعلاه في غرفة الاجتماعات بمكتب الوكيل المساعد للشئون الهندسية.

افتتح الاجتماع برئاسة المهندس سالم البلوشي رئيس قسم عقود الصيانة مرحباً بالحضور.

- 1- أفاد المهندس سالم البلوشي بأن تكون الزيارة ميدانية لموقع المشروع في نفس اليوم الساعة 12 ظهراً.
- 2- تم التنويه بأن مدة المشروع 75 يوم تبدأ من تاريخ استلام المقاول الفائز لموقع المشروع
- 3- أفاد المهندس سالم البلوشي بأن منسوب المبنى يتم تحديده بعد توقيع العقد وإعتماد ودراسة المخطط.
- 4- تم التنويه بأن الواجهات الخارجية للمبنى تكون من ألواح (الكابوند) بلون وتصميم مشابه لواجهة الجسر القائم.
- 5- تنويه الشركة بتركيب عدد (10) كاميرات داخلية تشمل مدخل الجسر القائم وعدد (2) كاميرات خارجية.
- 6- تم تنويه الشركات بتركيب وتوريد عدد 7 وحدات تكييف منفصل بسعة 2 طن للوحدة الواحدة على الأقل وعلى أن يتم تقديم دراسة للأحمال الحرارية بعد توقيع العقد وإعتمادها من المهندس المشرف.
- 7- تم الإيعاز إلى الشركات بقيام بأعمال توريد وتركيب وإطالة للأسوار القائمة وحسب ارتفاع المبنى الجديد المراد انشاءه.
- 8- تم تحديد موقع المين بورد (Main board) الخاص بأعمال الكهربائية.
- 9- توريد وتركيب عدد 2 مطبة صناعية قبل المدخل وبعده.