

قطاع الشؤون الهندسية

إدارة هندسة الإرسال التلفزيوني

(محضر اجتماع)

الموضوع: 914 /2024-2025

توريد وتركيب وفحص وتسليم وضمان وتدريب وتوفير أجهزة ونظام طوارئ لمراقبة الإرسال الفضائي

الساعة: 11ص

الموافق: 2025-5-6

يوم: الثلاثاء

محضر الاجتماع:

- بدأ الاجتماع التمهيدي الخاص بالمشروع المذكور أعلاه في تمام الساعة 11:00 صباحًا بحضور الفريق الفني للمشروع والسادة ممثلي الشركات وذلك برئاسة المهندس/ شجاع السبيعي رئيس قسم الإرسال الفضائي في المجمع في قاعة الاجتماعات الخاصة بمكتب وكيل قطاع الشؤون الهندسية.
- تم مناقشة بعض بنود الممارسة والرد على الاستفسارات كالتالي:
- التأكيد على توفير أجهزة الاستقبال (IRD) بصورة مطابقة لما ورد في المواصفات الفنية في البند رقم 3.3.1.9 لضمان ملاءمة النظام الحالي.
- تم الاستفسار عن توفير بديل موافق لأجهزة مكبر القدرة ومحلل الإشارة مطابقة للمواصفات الفنية الواردة في الممارسة أو أفضل منها البند رقم 3.3.4 و 3.3.6 .
- تم التأكيد على نوع مكبر القدرة خارجي **SolidState** بتصميم مجمع مع **UP-Converter**.
- تم الاستفسار عن عدد السيرفرات المطلوبة إن كان لكل قناة سيرفر واحد ، وتم الرد من قبل الفريق الفني للمشروع بتوفير سيرفر واحد يخدم عدد خمس قنوات كما هو وارد في المواصفات الفنية.

قطاع الشؤون الهندسية

إدارة هندسة الإرسال التلفزيوني

(محضر اجتماع)

- تم الاستفسار عن توفير سعة تخزين أساسية وبديلة وتم الاتفاق على سعة تخزين أساسية كما هو مذكور في المواصفات الفنية للمشروع.
- تم الاستفسار عن حجم سعة التخزين بحيث توافق 24 ساعة لكل قناة كحد أدنى.
- تم التأكيد على توفير رخص تشغيل وتصريح استخدام للأنظمة والأجهزة (دائمة) لا تحتاج إلى تجديد (مرخصة بالكامل).
- تم التأكيد على بند التدريب رقم 2.11 بتوفير مدربين معتمدين من المصنّع وكذلك تهيئة مادة تدريبية (نظري وعملي) لعدد 10 متدربين.
- التأكيد على توفر أنواع مدخلات مختلفة لتوصيلات السيرفر لأغراض حقن المواد.
- التأكيد على أن الحضور للزيارة الميدانية إلزامي.

بعد الاجتماع تم التواصل مع ممثلي الشركات من قبل المهندس / صالح صفر و المهندسة/ نور الراعي لتجميع الهويات وذلك لعمل تصريح دخول لمحطة المقوع تمهيداً لعمل زيارة ميدانية للموقع وذلك في يوم الأحد الموافق

2025/5/11.