



قطاع الشؤون الهندسية Engineering Affairs

محضر الاجتماع التمهيدي
الممارسة رقم: وأ 924 / 2026-2025
القيام بأعمال الصيانة الجذرية لدورات المياه في مجمع الاعلام
اليوم: الاحد التاريخ: 2025/7/28 الوقت: 11 صباحا
المكان: قاعة اجتماعات الوكيل المساعد للشؤون الهندسية

وقائع الاجتماع:

1. تم عقد هذا الاجتماع لمناقشة الأمور المتعلقة بالمشروع، واستعراض المتطلبات الفنية والمدنية، وضمان سير العمل وفقاً للمعايير المطلوبة.
2. قام المهندس سالم البلوشي مراقب الصيانة المدنية بالحضور و توضيح كافة الأمور المتعلقة بالمشروع وأهدافه الأساسية.
3. تم استعراض النقاط الرئيسية ومناقشة المتطلبات الفنية والهندسية الضرورية لضمان التنفيذ السليم.
4. تم عمل جولة ميدانية لجميع المواقع في مجمع الاعلام بالتنسيق مع مهندسين المشروع لرفع القياسات ومعايننة الموقع.
5. تم تزويد الشركات بأسماء وأماكن دورات المياه وهي كالتالي:
مبني وزارة الإعلام الرئيسي (2).

- دوره مياه في الدور الأرضي عدد 1
- دوره مياه في الدور الثاني (مكتب وكيل الأخبار) عدد 1

مبني التلفزيون

- الدور الأرضي عدد 3 دورات مياه
- الدور الأول عدد 2 دورات مياه

مبني الإذاعة

- الدور الأرضي عدد 2 دورات مياه
- الدور الاول عدد 3 دورات مياه



قطاع الشؤون الهندسية Engineering Affairs

- .6 تم الإياعز بإضافة خيار Full WPC خيار آخر مع أبواب HPL
- .7 تم الإياعز بنقل الانقاض إلى إدارة المخازن في حال كانت سليمة
- .8 تم الإياعز بتوريد وتركيب بابات تغذية وصرف صحي (اليوسفي – العدساني)
بالأقطار المناسبة
- .9 تم الإياعز باستحداث مخازن لدورات المياه عدد 4
- .10 تم الإياعز بتوريد وتركيب شبابيك المنيوم في دوره مياه مكتب وكيل الأخبار ومبني التلفزيون عدد 2
- .11 تم الإياعز بتوريد وتركيب فتحات تهوية (شفاط) لدورات المياه
- .12 تم الإياعز بتوريد وتركيب قواطع طابوق أسود في مبني الإذاعة عدد 2 دورات مياه
- .13 تم الإياعز بتعديل قياسات السيراميك إلى 60x60
- .14 تم الإفاده بأن سيتم التنسيق مع قسم الكهرباء للإضاءة
- .15 تم الإياعز بتوريد وتركيب عوازل لدورات المياه عدد طبقات 2
- .16 تم تعديل جدول الكميات مرفق CD